

Tabel
Proiecte contractate și aflate în implementare

| Nr. crt. | Numele beneficiarului | Denumire proiect | Perioada derulare (ani) | Programul de finanțare/Axa prioritară sau Măsura | Contributie UE % | Etapa-Evaluare/Contractare/Implementare E/C/I | Valoarea totală a proiectului (lei) | Stadiul fizic de executie (%) |
|----------|-----------------------|---|---|--|------------------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Comuna Sacalaz | Realizare constructie gradinita cu program prelungit Sacalaz, proiect de finantare nerambursabila, submasura 7.2 | data inceperii implementarii 21.12.2016 - data previzionata pentru finalizarea implementarii 21.12.2020 | PNDR, sM 7.2 | 80,000 | I | 2,932,350.000 | 75,00 |
| 2 | Comuna Sacalaz | Reabilitare camin cultural in localitatea Beregsau Mic, judetul Timis | data inceperii implementarii 02.11.2016 - data previzionata pentru finalizarea implementarii 02.01.2020 | PNDR, sM 7.6 | 73,00 | I | 1,330,500.000 | 100,00 finalizat. S-a depus cererea finala de rambursare |
| 3 | Comuna Sacalaz | Realizare retea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Beregsau Mare | data inceperii implementarii 07.12.2016 - data previzionata pentru finalizarea implementarii 07.12.2020 | PNDR, sM 7.2 | 75,00 | I | 6,264,135.000 | 70,00 |
| 4 | Comuna Sacalaz | Modernizare si renovare camin cultural in localitatea Beregsau Mare, jud. Timis | data inceperii implementarii 22.09.2017 - data previzionata pentru finalizarea implementarii 22.09.2020 | PNDR, sM 7.6 | 73,000 | I | 1,607,700.000 | 90,00 |
| 5 | Comuna Sacalaz | Construire statie de tratare, filtrare si stocare apa Beregsau Mare, com. Sacalaz, jud. Timis | data inceperii implementarii 03.08.2016 - data previzionata pentru finalizarea implementarii 03.08.2020 | PNDR, sM 7.2 | 77,00 | I | 3,632,400.000 | Contract de executie semnat |
| 6 | Comuna Sacalaz | Demolare constructie existenta si infiintare gradinita cu program prelungit in localitatea Beregsau Mare, comuna Sacalaz, judetul Timis | data inceperii implementarii 11.08.2017 - data previzionata pentru finalizarea implementarii 11.08.2020 | PNDR, sM 7.2 | 75,00 | I | 2,308,450.000 | PT |
| 7 | Comuna Sacalaz | Modernizare infrastructura rutiera in comuna Sacalaz, judetul Timis | data inceperii implementarii 06.10.2017 - data previzionata pentru finalizarea implementarii 06.10.2020 | PNDR, sM 7.2 | 20,00 | I | 5,952,180.000 | SF si obtinere avize |
| 8 | Comuna Sacalaz | Amenajare spatiu verde, loc de joaca si imprejmuire, in comuna Sacalaz, jud. Timis | data inceperii implementarii 21.05.2019 - data previzionata pentru finalizarea implementarii 21.05.2022 | PNDR, sM 19.2 GAL | | I | 440.000 | SF + PT |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--|---|------|--|---|----------------|-----------------------------|
| 9 | Comuna Sacalaz | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si statie de tratare a apei in satul Beregsau Mic, comuna Sacalaz, jud. Timis | data inceperii implementarii 21.03.2018 - data previzionata pentru finalizarea implementarii 21.03.2021 | PNDL | | I | 6,378,795.000 | Contract de executie semnat |
| 10 | Comuna Sacalaz | Modernizare strazi in satele Beregsau Mare si Beregsau Mic, comuna Sacalaz, jud. Timis | data inceperii implementarii 2018 - data previzionata pentru finalizarea implementarii 2021 | PNDL | | I | 13,047,116.000 | 38,00 |

Intocmit,

Insp. Mihaela Trandafir

Primar

Ilie Todasca

